



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

Programas y Proyectos de Inversión

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2024



Clave	Proyecto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PY130	CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUNDA ETAPA (CANCELERIA Y OBRAS EXTERIORES) EN UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA	0.00	271,550.26	271,550.26	271,550.26	271,550.26	271,550.26	271,550.26
PY150	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL ENCADENAMIENTO 48+717 AL 49+978, ARROYO SECO, QRO.	0.00	3,570,988.78	3,570,988.78	3,570,988.78	3,570,988.78	3,570,988.78	3,570,988.78
PY156	URBANIZACION A BASE DE PIEDRA BOLO CON MORTERO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, TRAMO DE CALLE HIDALGO A CALLE ABASOLO, EN LA COMUNIDAD DE CONCA, ARROYO SECO, QRO.	0.00	644,917.38	644,917.38	644,917.38	644,917.38	644,917.38	644,917.38
PY177	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, PRIMERA ETAPA, ARROYO SECO, QRO.	0.00	3,494,985.41	3,494,985.41	3,494,985.41	2,689,144.99	2,689,144.99	2,689,144.99
PY198	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNICIDAD DE EL QUIRINO, ARROYO SECO, QRO.	0.00	797,212.84	797,212.84	797,212.84	797,212.84	797,212.84	797,212.84
PY200	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	370,695.96	370,695.96	370,695.96	370,695.96	370,695.96	370,695.96
PY202	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA.	0.00	634,760.15	634,760.15	634,760.15	634,760.15	634,760.15	634,760.15
PY203	CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, PRIMERA ETAPA.	0.00	521,449.57	521,449.57	521,449.57	521,449.57	521,449.57	521,449.57
PY204	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESAS DE AGUA FRÍA.	0.00	713,156.48	713,156.48	713,156.48	713,156.48	713,156.48	713,156.48
PY214	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALPUJARRAS	0.00	78,918.20	78,918.20	78,857.22	78,857.22	78,857.22	78,857.22
PY215	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS	0.00	145,548.92	145,548.92	145,399.66	145,399.66	145,399.66	145,399.66
PY216	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL REJALGAR	0.00	72,774.46	72,774.46	72,699.82	72,699.82	72,699.82	72,699.82
PY217	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	0.00	723,104.88	723,104.88	722,668.24	722,668.24	722,668.24	722,668.24
PY218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	0.00	677,585.35	677,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00
PY219	EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	0.00	154,679.38	154,679.38	153,816.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00
PY220	CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE DE LA COLONIA BUENOS AIRES ARROYO SECO	0.00	165,530.53	165,530.53	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00
PY221	CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGO INFANTIL AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	0.00	743,192.01	743,192.01	742,334.04	0.00	0.00	0.00
PY222	URBANIZACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE FRAY JUNIPERO SERRA TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 652 AL CADENAMIENTO 0 MAS 702 CONCA	0.00	665,772.24	665,772.24	665,772.24	665,772.24	665,772.24	665,772.24
PY223	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE PALO BLANCO	0.00	830,432.05	830,432.05	829,262.24	829,262.24	829,262.24	829,262.24
PY224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NACIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. QRO.	0.00	1,298,658.00	1,298,658.00	1,297,867.19	1,297,867.19	1,297,867.19	1,297,867.19



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

Programas y Proyectos de Inversión

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

Clave	Proyecto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PY226	URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	0.00	1,510,446.15	1,510,446.15	1,510,189.70	1,510,189.70	1,510,189.70	1,510,189.70
PY227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CEJA.	0.00	567,296.40	567,296.40	564,976.11	564,976.11	564,976.11	564,976.11
PY228	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL PINO.	0.00	659,805.01	659,805.01	658,874.52	658,874.52	658,874.52	658,874.52
PY229	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO	0.00	937,473.12	937,473.12	936,363.07	936,363.07	936,363.07	936,363.07
PY230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	0.00	913,595.02	913,595.02	911,660.87	911,660.87	911,660.87	911,660.87
PY231	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	0.00	994,893.23	994,893.23	994,787.67	994,787.67	994,787.67	994,787.67
PY232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE.	0.00	644,080.27	644,080.27	639,683.35	639,683.35	639,683.35	639,683.35
PY233	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REJILLA ESTABILIZADORA DE POLIPROPILENO REICLADO, TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE LOS LAURELES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO	0.00	906,211.75	906,211.75	904,915.97	904,915.97	904,915.97	904,915.97
PY234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ACCESO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ALPUJARRAS	0.00	303,500.75	303,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00
PY235	CONTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO	0.00	643,813.53	643,813.53	643,690.81	643,690.81	643,690.81	643,690.81
PY236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, SEGUNDA ETAPA	0.00	474,515.12	474,515.12	473,452.28	473,452.28	473,452.28	473,452.28
PY237	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUSTIN MELGAR Y FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA	0.00	464,662.53	464,662.53	463,515.29	463,515.29	463,515.29	463,515.29
PY238	URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL TEMPORALITO EN LA LOCALIDAD DE CONCA	0.00	1,331,260.00	1,331,260.00	1,330,484.89	1,330,484.89	1,330,484.89	1,330,484.89
PY239	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY240	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO, SEGUNDA ETAPA	0.00	763,803.39	763,803.39	762,978.43	762,978.43	762,978.43	762,978.43
PY241	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	0.00	125,389.96	125,389.96	125,241.65	0.00	0.00	0.00
PY242	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	125,389.96	125,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00
PY243	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	0.00	250,779.92	250,779.92	250,487.13	190,685.25	190,685.25	190,685.25
PY244	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	0.00	376,169.88	376,169.88	375,724.95	0.00	0.00	0.00
PY247	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	0.00	125,389.96	125,389.96	125,243.56	95,342.62	95,342.62	95,342.62
PY249	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY250	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO	0.00	40,892.18	40,892.18	40,546.78	40,546.78	40,546.78	40,546.78
PY251	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY252	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	0.00	61,338.27	61,338.27	60,820.20	60,820.20	60,820.20	60,820.20



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

Programas y Proyectos de Inversión

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

**UN GOBIERNO
DE LA GENTE**

Clave	Proyecto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PY253	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY255	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA	0.00	276,475.94	276,475.94	276,282.16	276,282.16	276,282.16	276,282.16
PY256	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO	0.00	691,189.85	691,189.85	690,705.39	690,705.39	690,705.39	690,705.39
PY259	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	0.00	414,713.91	414,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00
PY260	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY263	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	0.00	276,475.94	276,475.94	276,413.55	276,413.54	276,413.54	276,413.54
PY265	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY267	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	0.00	1,244,141.73	1,244,141.73	1,244,133.65	676,505.53	676,505.53	676,505.53
PY269	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	0.00	138,237.97	138,237.97	138,141.07	138,141.07	138,141.07	138,141.07
PY270	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA	0.00	276,475.94	276,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
PY272	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN	0.00	276,475.94	276,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
PY273	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS	0.00	138,237.97	138,237.97	138,206.78	138,206.78	138,206.78	138,206.78
PY274	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	0.00	138,237.97	138,237.97	138,206.78	138,206.78	138,206.78	138,206.78
PY275	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY276	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	0.00	552,951.88	552,951.88	552,827.08	552,827.08	552,827.08	552,827.08
PY306	URBANIZACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL MARIANO ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	0.00	1,717,371.21	1,717,371.21	1,717,371.21	1,717,371.21	1,717,371.21	1,717,371.21
PY307	URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE AGUSTIN MELGAR, BARRIO EL TEMPORALITO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CONA	0.00	1,743,430.79	1,743,430.79	1,743,430.79	1,743,430.79	1,743,430.79	1,743,430.79
PY320	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	0.00	78,918.20	78,918.20	78,857.22	78,857.22	78,857.22	78,857.22
PY321	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY322	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE EL SABINITO	0.00	125,389.96	125,389.96	125,241.65	0.00	0.00	0.00
PY323	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ	0.00	125,389.96	125,389.96	125,243.56	95,342.62	95,342.62	95,342.62
PY324	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO	0.00	20,446.09	20,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00
PY325	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY326	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PINO	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY327	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY328	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY329	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCA	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY330	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE	0.00	20,447.09	20,447.09	20,273.39	20,273.39	20,273.39	20,273.39
PY331	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ALPUJARRAS	0.00	20,446.09	20,446.09	20,273.40	20,273.40	20,273.40	20,273.40
PY332	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RÍO DE CARRIZAL	0.00	414,713.91	414,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00
PY333	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY334	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY335	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO	0.00	276,475.94	276,475.94	276,413.54	276,413.54	276,413.54	276,413.54



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

Programas y Proyectos de Inversión

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

**UN GOBIERNO
DE LA GENTE**

Clave	Proyecto	Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PY336	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE AGUA FRÍA	0.00	138,237.97	138,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY351	MODERNIZACION DE ANDADOR BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CONCA	0.00	1,398,872.78	1,398,872.78	1,398,872.78	1,344,734.74	1,344,734.74	1,344,734.74
PY362	PAVIMENTACION DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, ENTRE TRAMOS DE CALLE GALEANA Y CALLE ABASOLO ARROYO SECO	0.00	1,099,751.00	1,099,751.00	1,099,751.00	1,099,751.00	1,099,751.00	1,099,751.00
PY363	PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL TORRES, ARROYO SECO	0.00	2,952,120.10	2,952,120.10	2,952,120.10	2,952,120.10	2,952,120.10	2,952,120.10
		0.00	45,017,003.95	45,017,003.95	40,841,482.93	37,925,730.29	37,925,730.29	37,925,730.29

C.P. VIRIDIANA ITZEL TORRES LICEA
DIRECTORA DE FINANZAS